PROTOKÓŁ MONTAŻU I URUCHOMIENIA KLIMATYZACJI

nr ..... z dnia ..... w .....

Zamawiający

Nazwa lub imię i nazwisko: .....

Adres: .....

NIP: .....

Osoba i telefon: .....

Wykonawca

Nazwa lub imię i nazwisko: .....

Adres: .....

NIP: .....

Osoba i telefon: .....

Montaż

Adres obiektu: .....

Umowa lub zlecenie nr i z dnia: .....

Data montażu i uruchomienia: .....

Urządzenia

Jednostka	Producent i model	Numer seryjny	Pomieszczenie

Instalacja chłodnicza

Rodzaj czynnika i ilość fabryczna (kg): .....

Długość instalacji (m) i różnica wysokości (m): .....

Średnice rur cieczowej i gazowej: .....

Czynnik dodany przy montażu (kg): .....

Montaż i uruchomienie

Czynność	Tak	Nie	Uwagi
Próba szczelności azotem	☐	☐	
Próżnia wykonana i utrzymana	☐	☐	
Kielichy dokręcone kluczem dynamometrycznym	☐	☐	
Odpływ skroplin ze spadkiem, sprawdzony wodą	☐	☐	
Jednostka zewnętrzna na stabilnych wspornikach, z dostępem serwisowym	☐	☐	
Zasilanie i zabezpieczenie według instrukcji producenta	☐	☐	
Przejścia przez ścianę uszczelnione	☐	☐	
Praca w chłodzeniu i grzaniu sprawdzona	☐	☐	
Pilot lub sterownik skonfigurowany, Wi-Fi podłączone, jeśli jest	☐	☐	

Próby i pomiary

Parametr	Wynik
Próba szczelności: ciśnienie (bar) i czas (min)	
Próżnia: wartość i czas utrzymania	
Temperatura w pomieszczeniu / nawiewu (°C)	
Ciśnienie ssania / tłoczenia (bar)	
Pobór prądu (A)	

Przekazane klientowi

☐ Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna

☐ Pokazana obsługa pilota i czyszczenie filtrów

Wygenerowano na www.instero.pl · ten protokół wypełnisz też na telefonie w Instero, 14 dni za darmo

□ Informacja o terminie pierwszego przeglądu

Uwagi

.....

.....

Pierwszy przegląd

Termin pierwszego przeglądu (wpis do karty gwarancyjnej): .....

.....	.....
Zamawiający (czytelny podpis)	Wykonawca (czytelny podpis)

Wygenerowano na www.instero.pl · ten protokół wypełnisz też na telefonie w Instero, 14 dni za darmo